



Još par nedelja i gotovo

Nakon što je kompletirano asfaltiranje saobraćajnice na objektu prečistača otpadnih voda, završava se i ograđivanje placa i postavljanje kapije.

Takođe, radnici "Elektrovojvodine" vrše priključenje ovog objekta na strujnu mrežu a ovih dana biće izведен i priključak na vodovodnu mrežu. Iz uvoza, iz Italije, treba da pristigne i poslednji deo opreme - presa za suvi ostatak, što se očekuje u narednim danima. Pošto je premošćen bedem na ulivu u Dunav, mreža je kompletirana i nakon ovih preostalih radova, prečistač će biti spremna za primopredaju i puštanje u probni rad, što se očekuje u narednih nekoliko nedelja.